

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**I. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ № 28 г.Кызыла, ул. Кечил-оола, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет визуальной информации и кнопки вызова	К	Установить визуальную информацию и кнопку вызова	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет тактильных плиток	С	Установка тактильных плиток	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						

1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть		Отсутствуют разметка и информационный знак парковки	К, О, С, Г, У	Установка информационного знака и разметки парковки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, Г, У); ВНД (С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ № 28 г.Кызыла, ул. Кечил-оола, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют опорные поручни, контрастные маркировки ступенек	О, С	Устройство поручней, нанесение контрастных маркировок ступенек	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Устройство пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют табличка на языке Брайля, тактильные обозначения пути движения, кнопка вызова поставлена слишком высоко	К, С	Установка табличек на языке Брайля, тактильных обозначений пути движения, опустить кнопку вызова вниз	Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть		Отсутствует контрастный предупредительный круг на двери, имеется небольшой порог в двери	К, С	Нанесение контрастного предупредительного круга, устранение порога	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		Отсутствуют тактильные плитки путей движения	С	Установка тактильных плиток	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ДП-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ № 28 г.Кызыла, ул. Кечил-оола, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют контрастные маркировки и противоскользящие устройства на краях ступенек	С	установка контрастных маркировки противоскользящих устройств на краях ступенек	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть		Имеются пороги в дверях и ручки не соответствуют	К, О	Устранить пороги и заменить ручки дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		отсутствие тактильных средств и обозначений, звукового и светового маяка	К,О,С,Г,У	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, звукового и светового маяка, индивидуальное решение с ТСР	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (1)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ № 28 г.Кызыла, ул. Кечил-оола, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, имеются пороги в дверях	К, С	Установка тактильных обозначений, устранение порогов дверей	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-И (О,Г,У) ВНД (К, С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ № 28 г.Кызыла, ул. Кечил-оола, д. 7/1

№ функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1 Туалетная комната	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова, опорные поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2 Душевая/ванная комната	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова, опорные поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ № 28 г.Кызыла, ул. Кечил-оола, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет визуальной информации	К, О, Г, У	Установить визуальную информацию	Текущий ремонт
6.2.	Акустические средства	есть			Кнопки вызова установлены не везде	К, С	Установка кнопок вызова	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильные обозначения, таблички на языке Брайля с выпуклым шрифтом	С	Установка тактильных плиток, табличек на языке Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: